

Comunicato stampa

8.964.376 PAX 2013

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI INFRASTRUTTURE DI VOLO

AEROPORTO ORIO AL SERIO

SACBO comunica che, in linea con l'andamento dei lavori riguardanti le infrastrutture di volo dell'Aeroporto di Orio al Serio, si avvia ad essere completato secondo i tempi previsti l'intervento sulla testata 10 della pista.

Nel contempo si è deciso di anticipare la realizzazione dei nuovi sottoservizi, facendoli rientrare in continuità nelle attività di fase 1, riducendo di una settimana il periodo dei lavori sulla testata 28, che saranno eseguiti dal 26 aprile al 12 maggio 2014.

Resta confermato il cronoprogramma di chiusura della pista di volo a partire dalla mezzanotte tra il 12 e 13 maggio con riapertura alle 06:00 am di lunedì 2 giugno 2014.

Grassobbio, 18 aprile 2014

