



AEROPORTO DI BERGAMO – ORIO AL SERIO “IL CARAVAGGIO”

CONSUNTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DI VOLO

2 GIUGNO 2014

BGY

8.964.376

4°

**Orio al Serio
international
airport**

S.A.C.B.O. s.p.a



LAVORI IN AEROPORTO: PISTA RINNOVATA E PER L'EXPO RADDOPPIO DEGLI SPAZI

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI VOLO.
TERMINE LAVORI ORE 06.00 DEL 02 GIUGNO 2014
IMPORTO LAVORI: EUR 50M



NUOVA ZONA ARRIVI E AMPLIAMENTO SALE IMBARCHI
IMPORTO LAVORI: EUR 25M





8.890.604

4°





NUOVO LAYOUT: OTTIMIZZATA LA GESTIONE DEL TRAFFICO AEROPORTUALE



BGY

8.890.604

4°

Orio al Serio international airport
S.A.C.B.O. s.p.a.





DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E TAVOLE COMPARATIVE DEGLI INTERVENTI

PRINCIPALI OBIETTIVI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE:

- RIFACIMENTO DELLA PISTA 10/28 E DELLE VIE DI RULLAGGIO;
- AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ALLE ULTIME TECNOLOGIE;
- SOSTITUZIONE COMPLETA DEGLI AVL E DELLE LUCI AEROPORTUALI;
- PERFEZIONAMENTO DELLA CAPACITÀ AEROPORTUALE;
- OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AERONAUTICHE;
- RAFFORZAMENTO DEI MARGINI DI SICUREZZA AEROPORTUALI.

LAVORI CONSISTENTI IN:

- RIPAVIMENTAZIONE DELLA PISTA 0/28 E DELLE VIE DI RULLAGGIO;
- LIVELLAMENTO DELLA RWY STRIP;
- REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PER LA MOVIMENTAZIONE AL SUOLO;
- DEMOLIZIONE DEL RACCORDO C;
- ADEGUAMENTO DEL PIAZZALE NORD E DEL RACCORDO G.
- MANUTENZIONE DEL PIAZZALE PRINCIPALE
- IMPLEMENTAZIONE DI LUCI A LED (<70% CONSUMO ENERGETICO)
- ULTERIORI PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTI FUTURI (CAVIDOTTI, ECC.)



8.964.376 4°


Orio al Serio international airport
S.A.C.B.O. s.p.a




FASE 1 : LAVORI IN TESTATA 10

FASE 1: LAVORI IN T10 (PISTA 10/28 RIDOTTA E OPERATIVA)

INIZIO DELLA FASE: 06:00 LT DEL 08 MARZO 2014
FINE DELLA FASE: 24:00 LT DEL 25 APRILE 2014
DURATA DELLA FASE: 49 GG



AREA DI CANTIERE







FASE 2: LAVORI IN TESTATA 28

FASE 2: LAVORI IN T28 (PISTA 10/28 RIDOTTA E OPERATIVA)

INIZIO DELLA FASE: 06.00 LT DEL 26 APRILE 2014

FINE DELLA FASE: 23:59 LT DEL 12 MAGGIO 2014

DURATA DELLA FASE: 17 GG



8.964.376

4°





FASE 3: PISTA CHIUSA E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DI CANTIERE

FASE 3: LAVORI IN CENTRO PISTA (PISTA 10/28 CHIUSA)

**INIZIO DELLA FASE: 00:00 LT DEL 13 MAGGIO 2014
(IMMEDIATAMENTE DOPO IL TERMINE DELLA FASE 2)**

FINE DELLA FASE: 06:00 LT DEL 2 GIUGNO 2014

DURATA DELLA FASE: 20 GG



INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

- LAVORAZIONI CONTINUE H24 ORGANIZZATE SU 3 TURNI
- 300 MAESTRANZE PER TURNO (TECNICI, OPERAI, ELETTRICISTI, TOPOGRAFI)
- PRESENZA CONTINUA DI MEZZI SPECIALI, FINITRICI, ESCAVATORI, RULLATRICI, ECC.
- RIQUALIFICA DEI PERCORSI INTERNI AL SEDIME AEROPORTUALE
- PERMESSI DI ACCESSO RILASCIATI : 1.200 MEZZI DI CANTIERE – 1.500 ADDETTI



BGY

8.964.376

4°



S.A.C.B.O. S.p.A.



I NUMERI DELLE OPERE IN ESECUZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 50 ML €

SOSTITUZIONE DI 370 KM DI CAVI ELETTRICI

REALIZZAZIONE DI OLTRE 8.000 METRI DI CAVIDOTTI

BGY

8.890.604

4°

**Orio al Serio
international
airport**

S.A.C.B.O. s.p.a



ULTIMO VOLO PRIMA DELLA CHIUSURA PISTA

RYANAIR FR 6367 IN PARTENZA ALLE 22:35 LT
DEL 12 MAGGIO PER BARCELONA

PRIMO VOLO ALLA RIAPERTURA IL 2 GIUGNO:
AIR DOLOMITI EN8233 per Monaco delle 06:45 LT
Volo inaugurale della rotta



BGY

8.890.604

4°

Orio al Serio
international
airport

S.A.C.B.O. s.p.a



SERVIZI ATTIVI DURANTE LA CHIUSURA DELLA PISTA DI VOLO

- BIGLIETTERIA DELL'AEROSTAZIONE
- UFFICIO INFORMAZIONI
- LOST & FOUND

SERVIZI GARANTITI IN CONTINUITA' DURANTE LA CHIUSURA

- PARCHEGGI
- BUS NAVETTA
- RENT A CAR

BGY

8.890.604


4°

Orio al Serio
international
airport

S.A.C.B.O. s.p.a



COMPOSIZIONE *A.T.I.* ASSEGNATARIA DEI LAVORI





ATI

- VITALI capofila
- Rifacimento pista, vie di rullaggio e piazzale aeromobili
- VALLAN
- Rifacimento pista, vie di rullaggio e piazzale aeromobili
- ARTIFONI
- Opere idrauliche
- GAVAZZI
- impiantistica



8.890.604

4°

